

洗掘防止用アスファルトマット

洗掘防止用アスファルトマット

工 事 名	企 業 者	厚 さ (mm)	数 量 (m <sup>2</sup> )	年 度	備 考 AM-I:普通, AM-II:強化
***北陸地方***					
【国土交通省 北陸地方整備局】					
新潟西港西防波堤	新潟港工事事務所 (旧一港建)	50	19,000	S40~41	AM-I
新潟東港西防波堤	新潟港工事事務所 (旧一港建)	50	25,300	S40~48	AM-I, II
富山新港西防波堤	伏木富山港工事事務所 (旧一港建)	50	12,000	S41	AM-I
金沢港防波堤	金沢港工事事務所 (旧一港建)	50	52,000	S41~46	AM-I
福井新港南北防波堤	敦賀港工事事務所 (旧一港建)	50	86,002	S47~57	AM-I, II, 洗掘及び沈下防止
伏木富山港(新湊地区)埋立護岸	伏木富山港工事事務所 (旧一港建)	50	49,001	S49~62	AM-II
金石港西防波堤	金沢港工事事務所 (旧一港建)	50	6,687	S51~59	AM-I, II
金沢港(金石地区)防砂堤	金沢港工事事務所 (旧一港建)	50	1,769	S55,56	AM-II
金石港防砂堤	金沢港工事事務所 (旧一港建)	50	1,146	S58	AM-I, II
富山黒部春日海岸保全	北陸地方建設局 (旧建設省)	50	13,000	S40,41	AM-I, 洗掘及び沈下防止
関屋分水路床固め	北陸地方建設局 (旧建設省)	50	3,000	S43	AM-I
沖側導流堤基礎工	北陸地方建設局 (旧建設省)	50	7,618	H5~8	AM-I
直江津港波浪観測装置製作設置工事	新潟港湾空港整備工事事務所	50	36	H11	AM-I
海象計製造据付一式工事	北陸地方建設局 (旧建設省)	50	36	H11	AM-I
直江津港(港口地区)防波堤(沖)工事	新潟港湾空港整備工事事務所	50	2,104	H13~15	AM-I
泰平橋障害物撤去工事	新潟港湾空港整備工事事務所	50	36	H13	AM-I
新潟港波浪観測塔体修理・改造及び引揚げ再設置工事	新潟港湾空港整備工事事務所	50	171	H13	AM-I
輪島港(輪島崎地区)防波堤築造工事	金沢港湾空港整備事務所	100	440	H14	AM-II, 孔あき
伏木富山港(富山地区)波浪観測装置製作工事	伏木富山港湾事務所	50	36	H14	AM-I
金沢港波浪観測装置製作設置	金沢港湾空港整備事務所	50	36	H15	AM-I
徳光海象観測装置二重化作業	金沢港湾空港整備事務所	50	36	H15	AM-I
塩谷根固護岸	羽越河川国道事務所	50	1,794	H17~19	AM-II, 沈下防止
下新川海岸災害復旧工事	黒部河川事務所	50	33,300	H21,22	孔あき,AM-II
佐渡島海象観測機器設置作業	-	50	36	H21	AM-I
伏木富山港海象観測機器設置作業	-	50	36	H21	AM-I
金衛町工区護岸空洞対策工事	信濃川下流河川事務所	50	226	H21	AM-I
下新川海岸五十里副離岸堤工事	黒部河川事務所	90	13,430	H21,22,25,R3,4	孔あき(離岸堤),AM-II
下新川海岸神子沢副離岸堤工事	黒部河川事務所	120,110,100,90,80,70	13,161	H21,25,R4,5	孔あき(離岸堤)
福井港海岸(福井地区)離岸堤築造工事	敦賀港湾事務所	90	462	H24	孔あき(離岸堤)
金衛町第2号人工リーフその3工事	信濃川下流河川事務所	50	223	H24	AM-II
福井港海岸(福井地区)離岸堤消波・被覆工事	敦賀港湾事務所	100,50	35,166	H25~28	孔あき,AM-II(潜堤)
下新川海岸吉原離岸堤工事	黒部河川事務所	120,110,100,90	6,039	H26	孔あき(離岸堤)
下新川海岸吉原副離岸堤工事	黒部河川事務所	100,90,70	8,845	H27,28,29,R5	孔あき(離岸堤)
下新川海岸吉原離岸堤改良工事	黒部河川事務所	90,80	11,281	H27,R4,5	孔あき(離岸堤)
金衛町第4号ヘッドランド工事	信濃川下流河川事務所	70,50	9,723	H29,30,R元~4	孔あき(突堤),AM-I, II
園家副離岸堤	黒部河川事務所	120,110,90,80	9,917	H29,30,R元~3	孔あき(離岸堤),AM-II
園家離岸堤	黒部河川事務所	100,70	5,419	H30,R元,2	孔あき(離岸堤)
東草野人工リーフ改良工事	黒部河川事務所	70	1,739	R元,2,5	孔あき(人工リーフ)
金衛町2号ヘッドランド工事	信濃川下流河川事務所	70,50	1,446	R2,5	孔あき(突堤)
大島消波堤改良工事	黒部河川事務所	50	2,381	R2,3	孔あき(護岸),AM-II
【農林水産省】					
加賀三湖干拓中川導流堤	北陸農政局	50	5,000	S40,41	AM-I, 洗掘及び沈下防止
河北潟干拓水門前面	北陸農政局	50	3,000	S41,42	AM-I, 洗掘及び沈下防止
【新 潟】					
新潟西港西東海岸離岸堤	新潟港湾事務所	50	119,000	S40~49	AM-I, 洗掘及び沈下防止
岩船、新生、名立港防波堤	新潟県	50	17,000	S40~42	AM-I, 洗掘及び沈下防止
新潟西港西東海岸突堤	新潟港湾事務所	50	38,600	S40~45	AM-I, II, 洗掘及び沈下防止
新潟金衛町護岸	新潟港湾事務所	50	12,000	S40	AM-I, II, 洗掘及び沈下防止
柏崎港西防波堤	柏崎土木事務所	50	31,674	S41~58	AM-I
直江津港西防波堤	直江津港湾事務所	50	64,626	S41~58	AM-I
直江津港東西海岸離岸堤	直江津港湾事務所	50	73,413	S43~	AM-I, II, 洗掘及び沈下防止
直江津港東防波堤	直江津港湾事務所	50	27,445	S43~57	AM-I

工 事 名	企 業 者	厚 さ (mm)	数 量 (m2)	年 度	備 考 AM-I : 普通, AM-II : 強化
新潟東港埋立護岸	新潟港湾事務所	50	76,000	S43~	AM-I, II, 洗掘及び沈下防止
浦本漁港第五防波堤	糸魚川土木事務所	50	4,000	S43~	AM-I
姫川港西防波堤	糸魚川土木事務所	70	5,000	S43~	AM-I
新潟西港西東海岸離岸堤	新潟港湾事務所	50	2,700	S45	AM-II, 洗掘及び沈下防止
柏崎港海岸突堤	柏崎土木事務所	50	8,533	S46~	AM-I, 洗掘及び沈下防止
柏崎港西離岸堤	柏崎土木事務所	50	10,496	S46~	AM-I, 洗掘及び沈下防止
直江津港西防波堤補強	直江津港湾事務所	50	23,568	S46~	AM-I, 洗掘及び沈下防止
直江津港西防波除堤	直江津港湾事務所	50	2,000	S46	AM-I, 洗掘及び沈下防止
両津港湊・河崎地区離岸堤	相川土木事務所	50	14,000	S46~	AM-I, 洗掘及び沈下防止
直江津港防砂堤	直江津港湾事務所	50	12,031	S47~58,61	AM-I, II
直江津港突堤	直江津港湾事務所	50	6,293	S47~	AM-I, II, 洗掘及び沈下防止
直江津港東防波堤補強	直江津港湾事務所	50	4,124	S48~58	AM-II, 洗掘及び沈下防止
柏崎港海岸突堤	柏崎土木事務所	50	1,100	S49~	AM-II
直江津港中央埠頭消波護岸	直江津港湾事務所	50	6,349	S50~	AM-II
柏崎港西防波堤	柏崎土木事務所	50	16,812	S50~58	AM-II
柏崎港東防砂堤	柏崎土木事務所	50	4,598	S52~	AM-I
直江津港々内船揚場	直江津港湾事務所	50	619	S52~	AM-I
新堀川導流堤先端	上越農地事務所	50	1,495	S52~	AM-I, II, 洗掘及び沈下防止
大潟海岸災害復旧	上越土木事務所	50	8,000	S54	AM-I, 洗掘及び沈下防止
鶴川離岸堤	柏崎土木事務所	50	2,625	S54~	AM-I, 洗掘及び沈下防止
西埠頭(泊地)消波工事	柏崎土木事務所	50	836	S54	AM-I
中央都市下水排水口	大潟町役場	50	76	S57	AM-I
柏崎港導流堤	柏崎土木事務所	50	1,388	S57	AM-I
新潟発電所防波堤(柏崎刈羽)	東京電力㈱	50	4,400	S58	AM-I, II
直江津港改修工事(直改)	直江津港湾事務所	50	16,312	S59~H元	AM-I, II
柏崎港改修工事(柏改)	柏崎土木事務所	50	1,461	S59~60	AM-I, II
荒浜漁港海岸保全施設整備工事(荒保)	柏崎市役所	50	8,099	S61~H8	AM-I
大潟漁港離岸堤(大海)	大潟町役場	50	2,754	S62,H元	AM-I
柏崎町川西地区流末処理場施設	柏崎市役所	50	186	S62	AM-I
能生漁港離岸堤(能生保)	糸魚川土木事務所	50	4,390	S62~H3	AM-I
直江津海岸離岸堤(直環)	直江津港湾事務所	50	11,312	S63~H2	AM-I, 洗掘及び沈下防止
大和川漁港海岸保全工事	糸魚川市役所	50	5,077	S63~H7	AM-I, 孔あき(離岸堤)
鬼舞漁港海岸保全施設整備工事(鬼保)	能生町役場	50	2,637	H元,3~6	AM-I, II
岩船港港湾改修事業(岩改)	村上土木事務所	50	651	S2	AM-I
寝屋漁港修築沖防波堤	村上土木事務所	50	3,570	H2,5,6,9	AM-II
両津港離岸堤(両保)	相川土木事務所	50	2,466	H2	AM-I, II
平成2年度改良工事	新潟港湾事務所	50	1,840	H2	AM-I
間瀬漁港西防波堤	巻土木事務所	50	4,854	H2~4,7,9	AM-I
関漁港海岸保全施設整備工事(関保)	新潟市役所	50	3,321	H2~5	AM-I
直江津港西防波堤(重港改)	直江津港湾事務所	50	5,975	H3,4	AM-I, II
海岸局部改良工事	新潟港湾事務所	50	884	H3,4	AM-I, II
平成元年度災害復旧工事	新潟港湾事務所	50	2,401	H3	AM-I, II
松浜突堤工事	新潟港湾事務所	50	861	H3	AM-I, II
平成3年度災害復旧(港湾)工事	新潟港湾事務所	50	415	H4	AM-I
筒石漁港沖防波堤(修築)	糸魚川土木事務所	50	1,114	H4,5	AM-II
柿崎漁港海岸侵食対策工事(柿侵)	柿崎町役場	50	2,459	H4~7	AM-I
間瀬漁港環境整備工事	巻土木事務所	50	3,199	H5,7,8~9	AM-I
間瀬海岸局部改良工事	巻土木事務所	50	523	H5	AM-I
多田漁港海岸保全事業(多保)	畑野町役場	50	5,076	H5~7	AM-I
修築沖防波堤(基礎工)工事	村上土木事務所	50	280	H6	AM-I
柿崎漁港中防波堤改良工事(柿改)	柿崎町役場	50	1,022	H6	AM-I
大和川漁港災害復旧(突堤)(6災)	糸魚川市役所	50	3,058	H6,7	AM-I
大和川漁港災害復旧(護岸)(6災)	糸魚川市役所	80	1,980	H6	孔あき
荒浜漁港局部改良工事	柏崎市役所	50	1,127	H6~9	AM-I
間瀬漁港修築工事	巻土木事務所	50	13,401	H8~13	AM-I
柿崎漁港海岸保全施設整備工事	柿崎町役場	50	1,263	H8,9	AM-I
大和川漁港海岸保全工事	糸魚川市役所	50	40,262	H8~22	孔あき,AM-I, II, 洗掘及び沈下防止
姫川港沖防波堤	糸魚川市役所	50	3,015	H9,10	AM-II

工 事 名	企 業 者	厚 さ (mm)	数 量 (m <sup>2</sup> )	年 度	備 考 AM-I : 普通, AM-II : 強化
巻漁港修築事業工事	巻町役場	50	2,421	H9,11,14	AM-I
浦本漁港改修(本土)工事	糸魚川市役所	50	1,531	H10	孔あき
柿崎漁港修築工事	柿崎町役場	50	2,072	H11	AM-I
粟島漁港修築北防波堤	村上土木事務所	50	3,203	H11~13	AM-I
寺泊港域内港湾改修防砂堤新設工事	与板土木事務所	50	617	H12,14,15	AM-I
浦本漁港海岸保全侵食対策工事	糸魚川土木事務所	50	3,389	H12~15	AM-I, II
上浦漁港南防波堤工事	赤泊村	50	745	H13,14	AM-II
荒浜漁港海岸保全施設整備工事	柏崎市役所	50	438	H13	AM-I
柿崎漁港水産基盤整備工事	柿崎町役場	50	1,296	H13~15	AM-I
トルフイントック洗掘防止工	大豊建設株	50	241	H13	AM-I
真野漁港南防波堤改良工事	真野町役場	50	342	H14,15	孔あき
姫川港防波堤(西)ケーソン据付工事	糸魚川土木事務所	50	4,678	H14,15	AM-II
荒浜漁港漁港漁揚機能高度化工事	柏崎市役所	50	2,158	H14~16	AM-II
荒浜漁港海岸保全施設整備工事	柏崎市役所	50	1,808	H14~17	AM-I
柏崎港地方港湾改修波高観測観測装置設置工事	柏崎土木事務所	50	36	H15	AM-I
巻漁港地域水産物供給基盤整備事業工事	巻町役場	50	649	H15	AM-I
巻漁港災害復旧工事	巻町役場	50	1,221	H15	AM-I
間瀬漁港漁港地域(本土)工事	巻土木事務所	50	1,967	H15	AM-I
寝屋漁港漁港地域(本土)沖防砂堤改良工事	村上土木事務所	50	1,858	H15~17	AM-II, 孔あき
大潟漁港整備工事	大潟町役場	50	1,090	H16	AM-II
白瀬漁港漁港地域(離島)南防波堤工事	佐渡地域振興局	50	1,569	H16~18	AM-II, 孔あき
松塚漁港西防波堤及び東護岸新設工事	新発田市役所	50	358	H16	AM-I
寺泊港域内港湾改修防砂堤(第2)新設工事	新潟地域振興局(巻土木事務所)	50	116	H16	AM-I
間瀬漁港漁港環境整備(本土)工事	新潟地域振興局(巻土木事務所)	50	429	H16	AM-I
姫川港護岸(防波)ケーソン据付工事	糸魚川地域振興局	50	12,645	H17~19	AM-II, 沈下防止
上越市柿崎漁港水産基盤整備工事	上越市役所	50	1,925	H17~21	AM-I, AM-II, 孔あき
松塚漁港東護岸中央防波堤新設工事	新発田市役所	50	443	H17	AM-I
寺泊港域内地方港湾改修防砂堤	新潟地域振興局(巻土木事務所)	50	154	H17	AM-I
間瀬漁港漁港地域本土防砂堤工事	新潟地域振興局(巻土木事務所)	50	1,310	H17~19	AM-I
直江津港トルフイントック	五洋建設	50	234	H18	AM-I
鷺崎漁港漁港施設災害復旧工事	佐渡地域振興局	50	1,366	H18	孔あき
鷺崎漁港広域漁港離島東防波堤	佐渡地域振興局	50	3,709	H18,19	AM-II
松塚漁港中央防波堤新設工事	新発田市役所	50	363	H18	AM-I
寝屋漁港地域(本土)沖防波堤改良	村上地域振興局	50	2,832	H18~26	AM-II, 孔あき
荒浜漁港外郭施設整備工事	柏崎市役所	50	494	H18	AM-II, 沈下防止
姫川港護岸(防波)消波工工事	糸魚川地域振興局	50	17,350	H19~22	AM-II, 沈下防止
寺泊港地方港湾改修防波堤(第2)	新潟地域振興局(巻土木事務所)	50	77	H19	AM-I
松塚漁港東護岸中央防波堤	新発田市役所	50	1,118	H20	AM-I
荒浜漁港海岸保全施設(松波)新設工事	柏崎市役所	50	8,632	H20~25	AM-I
新川漁港北防波堤整備工事	新潟市役所	50	2,499	H20,25	孔あき
上越市大潟漁港整備工事	上越市役所	50	2,389	H20,22,23	AM-II
真野漁港地域水産物供給基盤整備工事	佐渡市役所	50	1,088	H20~22	AM-II
寺泊港防砂堤(第2)新設工事	与板維持事務所	50	175	H20	AM-II
両津港離島港湾海岸侵食対策(原黒潜堤)	佐渡地域振興局	50	13,564	H22,24,25,27,29,30, R元,4.5	AM-II(潜堤)
巻漁港北防波堤改良工事	新潟市役所	80	1,419	H24	AM-II
荒浜漁港第2防砂突堤新設工事	柏崎市役所	50	1,000	H24	AM-I
久田海岸異型ブロック据付工事	長岡地域振興局	50	5,883	H25,27	AM-II
巻漁港南防波堤工事	新潟市役所	80	2,367	H25	孔あき
新潟港(東港区)東ふ頭岸壁(-14.0m)洗掘対策工事	新潟港湾事務所	120	5,193	H25	孔あき, AM-I
大和川漁港海岸保全工事	糸魚川市役所	90	7,275	H25~27,30,R元,2	AM-I, 孔あき(潜堤)
新潟港(東港区)聖籠海岸侵食対策突堤(縦堤)工事	新潟地域振興局	50	5,291	H26,28,30	孔あき
荒浜漁港海岸保全施設(松波4号堤)新設工事	柏崎市役所	50	1,004	H26	孔あき
松塚漁港西防波堤、東護岸、西護岸工事	新発田市役所	50,60	2,950	H27~29	AM-II, 孔あき
松塚漁港東防波堤消波工工事	新発田市役所	50	181	H27	孔あき
塩谷海岸災害復旧(4号突堤)工事	村上地域振興局	50	913	H27	AM-II
新川漁港北防波堤改良工事	新潟市役所	50	3,207	H27,28	孔あき(人工リーフ)
直江津海岸(長浜地区)離岸堤整備工事	上越地域振興局	50	752	H27	AM-II
荒浜漁港海岸保全施設(松波5号堤)新設工事	柏崎市役所	50	2,648	H27,28	AM-I

工 事 名	企 業 者	厚 さ (mm)	数 量 (m2)	年 度	備 考 AM-I:普通, AM-II:強化
大潟漁港傾斜護岸整備工事	柿崎区総合事務所	50	291	H27	AM-I
岩船港南防砂堤工事	村上地域振興局	90,50	3,944	H27~30,R3~5	AM-I,AM-II,孔あき
離島漁場保全の森工事(八幡地区)	佐渡地域振興局	50	9,363	H27~30,R元~4	AM-I
間瀬漁港防砂堤工事	新潟地域振興局	100	1,765	H27	孔あき
新潟港(東港区)南浜除堤基礎工事	新潟地域振興局	90	189	H28	孔あき,AM-II
四ツ郷屋浜海岸整備突堤工事	新潟地域振興局	50	1,439	H28,29	AM-II
新川漁港北防砂堤改良工事	新潟市役所	50	652	H29	孔あき(防砂堤)
防災林造成(海岸)工事(中村浜)	新潟地域振興局	50	615	H29,R元	AM-I
荒浜漁港海岸保全施設(松波5号堤)新設工事	柏崎地域振興局	50	633	H29	AM-I(離岸堤)
竹ヶ花海岸侵食対策離岸堤	糸魚川地域振興局	70,50	3,096	R元~4	孔あき(離岸堤),AM-II
新潟海岸内野浜海岸離岸堤	新潟地域振興局	70,50	8,023	R2~4	孔あき(離岸堤),AM-II
直江津港西防波堤補修工事	直江津港湾事務所	100	432	R2	孔あき
四ツ郷屋浜海岸環境整備岸堤工事	新潟地域振興局	50	3,918	R2~5	孔あき(離岸堤),AM-I,II
姫川港東ふ頭工事	糸魚川地域振興局	80,60,50	2,515	R3,5	孔あき(防波堤,護岸),AM-I,II
雁子浜地区海岸R3災害海岸復旧	上越地域振興局	50	924	R5	孔あき(潜堤),AM-II
海第9号(R4補正)防災林造成	新潟県農林水産部	50	619	R5	孔あき(護岸),AM-II
<b>【富 山】</b>					
伏木富山港(伏木地区)石油基地防波堤	富山県	50	15,000	S40~45	AM-I
水橋漁港西防波堤工事	富山市役所	50	1,423	H14,15	孔あき
四方漁港沖防波堤新設工事	富山市役所	50	2,424	H15,17	孔あき,AM-I
水橋漁港西護岸新設工事	富山市役所	50	1,028	H16,18	孔あき
白岩川広域基幹河川改修東導流堤	立山土木事務所	50	3,842	H17~20	孔あき
富山海岸災害復旧離岸堤	富山土木センター	50	3,798	H17	AM-II,孔あき
富山海岸侵食対策人工リーフ築造工	富山土木センター	50	11,282	H20~27	AM-II洗掘・沈下防止(人工リーフ)
宮崎漁港水産物供給基盤整備沖防異形ブロック	入善土木事務所	50	8,871	H20~23	AM-II,孔あき洗掘及び沈下防止
水橋漁港波除堤新設工事	富山市役所	50	516	H22	AM-I
地久子川県単独河川改良護岸工事	高岡土木センター	40	2,639	H26	AM-I, 7ヶ所,河床保護
水橋漁港離岸堤工事	富山市役所	70,60,50	7,266	H27~30,R元	孔あき(離岸堤),AM-II
宮崎海岸潜堤ブロック据付工事	入善土木事務所	80,50	4,383	H29,30	孔あき(離岸堤)
富山海岸副離岸堤ブロック据付工事	富山土木センター	70	4,781	H30,R元~5	孔あき(離岸堤),AM-II
<b>【石 川】</b>					
小松海岸侵食対策工事	小松土木事務所	50	7,049	H8,10,12,13,16	AM-II,孔あき(人工リーフ)
七塚海岸侵食対策工事	県央土木総合事務所(津幡土木)	50	13,224	H9~20	孔あき
大沢漁港整備工事	輪島市役所	50	3,055	H14,15	AM-II,孔あき
宇ノ気内灘海岸局部改良工事	県央土木総合事務所(津幡土木)	50	3,577	H15,16,18	孔あき
曲漁港海岸高潮対策工事	七尾市役所	50	954	H16	AM-I
三室漁港離岸堤工事	七尾市役所	50	12,399	H16~30,R元	AM-I(離岸堤)
狼煙漁港修築工事	珠洲土木事務所	50	137	H17	AM-I
押水羽咋海岸侵食対策工事	中能登土木総合事務所	50	8,015	H22~25,27~29,R元,2,4	孔あき(人工リーフ)
名舟漁港防砂堤整備工事	輪島市役所	50	2,419	H23	AM-II
小松海岸海岸災害復旧工事	南加賀土木総合事務所	50	1,644	H25	孔あき(護岸)
七塚海岸侵食対策工事	県央土木総合事務所(津幡土木)	60	8,905	H25~30,R元~5	孔あき(人工リーフ),AM-II
一般国道249号外道路修繕工事	奥能登土木総合事務所	50	324	H27	孔あき(護岸)
小松・片山津海岸護岸災害復旧工事	南加賀土木総合事務所	80	1,673	H27	孔あき
橋立漁港改修工事	南加賀土木総合事務所	50	2,762	H28~30,R元~4	孔あき(防砂堤),AM-II
金沢港専光寺離岸堤災害復旧工事	金沢港湾事務所	50	8,163	H29,30,R元,3,4	孔あき(離岸堤),AM-II
30災小松海岸災害復旧工事	南加賀土木総合事務所	110	1,245	H30	孔あき(護岸)
鶴浦漁港離岸堤整備工事	七尾市役所	50	2,696	R3,5	AM-I(離岸堤)
金沢港海岸堤防等(消波工)	金沢港湾事務所	50	567	R5	孔あき(離岸堤)
<b>【福 井】</b>					
福井新港F地区埋立護岸	福井県	50	39,849	S47	AM-I
敦賀発電所取水管保護	日本原子力発電(株)	70	400	S47	AM-I取水管保護
大飯発電所放水口温排水対策	関西電力(株)	50	1,292	S50	AM-I
福井(三国)共同火力発電所	福井共同火力	50	440	S52	AM-I
福井港E地区埋立護岸	福井県	50	30,030	S56	AM-II

工 事 名	企 業 者	厚 さ (mm)	数 量 (m <sup>2</sup> )	年 度	備 考 AM-I:普通, AM-II:強化
動燃もんじゅ第 1,2,3工区	動力炉・核燃料開発事業団	50	19,732	S58~63	AM-II
浜住海岸局部改良工事その3~5	福井土木事務所	80,50	3,665	H19,20	AM-II,孔あき,AM-II
和田港海岸環境整備工事	小浜土木事務所	50	2,807	H20,22~25	AM-II,孔あき
高浜漁港海岸環境整備事業	小浜土木事務所	50	719	H20	AM-II,孔あき
浜住海岸海岸侵食対策工事	福井土木事務所	80,50	3,711	H23,26	AM-II,孔あき,AM-II
福井港港湾整備事業	福井港湾事務所	80~50	3,549	H29,30,R元,3~5	AM-II,孔あき(防波堤)
和田港海岸環境整備事業	小浜土木事務所	50	2,368	H29,R2,4	AM-II