

洗掘防止用アスファルトマット

洗掘防止用アスファルトマット

工 事 名	企 業 者	厚 さ (mm)	数 量 (m <sup>2</sup> )	年 度	備 考 AM-I : 普通, AM-II : 強化
***東北地方***					
【国土交通省 東北地方整備局】					
酒田港防波堤嵩上	酒田港工事事務所 (旧一港建)	50	18,000	S40~43	AM-I
八戸港南北防波堤	八戸港工事事務所 (旧二港建)	50	18,600	S40,41	AM-I
宮古港防波堤	宮古港工事事務所 (旧二港建)	50	2,500	S41,42	AM-I
秋田港南北防波堤	秋田港工事事務所 (旧一港建)	50	92,000	S42~50	AM-I
秋田港北防波除堤	秋田港工事事務所 (旧一港建)	50	3,100	S44	AM-I
秋田港南防波堤改良	秋田港工事事務所 (旧一港建)	50	6,848	S54~56	AM-II
酒田港埋立護岸	酒田港工事事務所 (旧一港建)	50	8,288	S55~57	AM-II
酒田港防波堤	酒田港工事事務所 (旧一港建)	50	2,464	S55~57	AM-I
酒田港南防波堤	酒田港工事事務所 (旧一港建)	50	2,364	S58,59	AM-II
酒田港(北港)防波堤波除	酒田港工事事務所 (旧一港建)	50	1,492	S59,60	AM-II
青森海岸郷沢地区離岸堤工事	東北地方建設局 (旧建設省)	50	4,589	H8,9	(離岸堤・消波堤)
閉上北導流延伸工事	仙台工事事務所	60,50	2,938	H13	孔あき,AM-II(消波堤)
仙台南部海岸へつらんと工事	仙台工事事務所	110~50	16,241	H12~16	孔あき(突堤)
山元地区海岸工事	仙台河川国道事務所	70,60	1,103	H17	孔あき
坂元地区海岸工事	仙台河川国道事務所	110~80	1,535	H17	孔あき
山元海岸S2号堤へつらんと工事	仙台河川国道事務所	80,50	6,819	H18,19	孔あき,AM-II
山元海岸S4号突堤工事	仙台河川国道事務所	80,50	6,614	H18,20	孔あき,AM-II
小波渡地区構造物工事	酒田河川国道事務所	70,50	3,452	H18,22	孔あき(離岸堤)
小波渡北地区構造物工事	酒田河川国道事務所	50	815	H18	孔あき
釜谷坂地区構造物工事(温海海岸)	酒田河川国道事務所	50	264	H18	孔あき
浜田地区構造物工事	酒田河川国道事務所	50	689	H18	孔あき
小堅地区構造物工事	酒田河川国道事務所	70	1,153	H19	孔あき
明ノ下地区構造物工事	酒田河川国道事務所	70	1,814	H19	孔あき
山元海岸S5号突堤工事	仙台河川国道事務所	80,60,50	5,783	H21,R3,4	孔あき,AM-II(突堤)
中浜海岸S5号突堤工事	仙台河川国道事務所	80~50	2,558	H22	孔あき,AM-II(突堤)
山元海岸S1号突堤工事	仙台河川国道事務所	80~50	8,169	H25,27,30,R元~5	孔あき,AM-II(突堤)
山元地区海岸S3号へつらんと工事	仙台河川国道事務所	60~70,50	3,195	H26,28,R3	孔あき,AM-II(突堤)
仙台南部海岸中浜工区第2復旧工事	仙台河川国道事務所	50	710	H26	AM-I
名取川閉上水門災害復旧工事	仙台河川国道事務所	50	6,613	H27	AM-I
小名浜港東港地区護岸防波堤	小名浜港湾事務所	50	4,929	R元	AM-II
【農 林 省】					
八郎潟離岸堤	東北農政局	50	11,000	S41~43	AM-I,洗掘及び沈下防止
八郎潟船越導流堤	東北農政局	50	12,000	S41~43	AM-I
【青 森】					
大畑漁港防波堤	青森県	50	5,593	S46~50	AM-I
大畑漁港多目的利用施設整備工事	青森県	120	4,250	H2	AM-I
八戸港海岸環境整備工事	八戸港管理事務所	100	964	H5	孔あき(人エリーフ)
第2ハース・第3ハース可動橋下部工改良工事	青森フェリー埠頭公社	50	3,510	H13	AM-I
県営十二湖地区海岸	西地方農林水産事務所	50	112	H14	AM-II
茂浦漁港海岸環境整備工事	東青地方漁港事務所	50	106	H17	AM-I
磯松海岸高潮対策工事	五所川原県土整備事務所	50	2,939	H18,19	孔あき
平館漁港海岸保全施設整備工事	東青地方漁港漁場整備事務所	50	6,439	H19~21	AM-I
県営自然災害防止緊急整備工事	西北地域県民局	50	900	H22	AM-II,沈下防止
八戸港フェリー埠頭岸壁洗掘災害復旧工事	青森フェリー埠頭公社	50	710	H23	AM-I,タフネスシート付
百石漁港施設機能強化工事	三八地方漁港整備事務所	50	473	R元	孔あき
【岩 手】					
種市漁港防波堤	久慈地方振興局	50	500	S47	AM-I
久慈港防波堤	岩手県	50	324	S49	AM-I
種市漁港海岸環境整備工事	久慈地方振興局	70,50	2,829	H2,3,6,7	AM-I
二級河川摂待川筋摂待地区河口閉塞対策モジュール事業工事	宮古土木事務所	100	698	H6	孔あき
あわび種苗センター海底取水管修繕工事	三陸町役場	50	338	H8	AM-I

工 事 名	企 業 者	厚 さ (mm)	数 量 (m <sup>2</sup> )	年 度	備 考 AM-I:普通, AM-II:強化
門の浜漁港海岸保全施設整備工事	大船渡地方振興局	60,50	6,821	H12~18,20,21	孔あき,AM-I,II,洗掘・沈下防止
門の浜漁港海岸災害復旧工事	岩手県沿岸広域振興局	60	2,100	H27	孔あき(離岸堤)
六ヶ浦漁港災害復旧工事	岩手県沿岸広域振興局	60	1,261	H27,28	孔あき(離岸堤)
2級河川久慈川筋湊町地区河口閉塞対策施設設置工事	岩手県北広域振興局	50	4,428	H30	孔あき(潜堤)
大沢漁港海岸災害復旧防潮堤工事	宮古水産振興センター	50	36	R2	AM-I,防潮堤
	<b>【宮 城】</b>				
石巻港防波堤(西)	石巻港湾事務所	50	6,292	S62,63	AM-I
大曲海岸ヘッドランド工事	石巻土木事務所	50	25,948	H3~5,7,9~12	AM-I
塩釜港前浜離岸堤工事	塩釜港湾事務所	50	4,857	H4~7,10	AM-I
石巻港突堤工事	石巻港湾事務所	80,50	2,358	H4,5	AM-I
石巻港護岸工事	石巻港湾事務所	50	4,495	H4,6	AM-I
石巻漁港西防波堤Ⅲ区工事	石巻漁港事務所	50	3,589	H7~10	AM-I
笠野海岸ヘッドランド工事	仙台土木事務所	50	2,853	H9,11,12	孔あき
大曲海岸侵食対策・災害復旧工事	石巻土木事務所	50	15,261	H10~12,14~18	孔あき,AM-II
石巻港埋立護岸外周護岸C工事	石巻港湾事務所	50	1,187	H12,14	AM-I
閑上漁港北導流堤改良工事	塩釜漁港事務所	60,50	5,041	H13,15,16	孔あき,AM-II
石巻港西浜災害工事	石巻港湾事務所	50	840	H14	AM-I
石巻港西防潮堤災害復旧工事	石巻港湾事務所	50	435	H15	AM-II
大曲海岸消波工工事	東部土木事務所	50	2,024	H20,21	孔あき,AM-II
大曲地区海岸災害復旧工事	東部土木事務所	50	13,504	H24~26	孔あき,AM-I
浜市地区海岸災害復旧工事	東部土木事務所	50	7,235	H24,25	孔あき,AM-I
大谷地区海岸災害復旧工事	気仙沼土木事務所	50	10,103	H26,27	孔あき(人工リーフ)
中島地区海岸災害復旧工事	気仙沼土木事務所	50	15,333	H27	孔あき,AM-II(離岸堤)
横須賀地区海岸災害復旧工事	東部土木事務所	60	1,218	H27	AM-II
坂元川外河川災害復旧工事	仙台土木事務所	50	3,721	H28,29	孔あき,AM-II(導流堤)
州崎地先海岸外災害復旧工事	東部土木事務所	50	9,718	H28	孔あき,AM-I
中島地区海岸災害復旧工事	気仙沼土木事務所	50	8,950	H29	孔あき,AM-II(導流堤)
七北田河川災害工事	仙台土木事務所	50	8,663	R元	AM-II
石巻半島部防災機能強化工事	石巻市役所	50	1,925	R元	AM-II
大浜漁港北防波堤改修工事	東塩釜市役所	50	230	R5	AM-I
	<b>【秋 田】</b>				
能代港南北防波堤	能代港湾事務所	50	97,479	S41~52	AM-I
能代港埋立護岸	能代港湾事務所	50	12,525	S48~53	AM-I
秋田下水道処理場埋立護岸	秋田港湾事務所	50	18,924	S51~56	AM-II
能代港南防波堤	能代港湾事務所	50	10,615	S52~55	AM-II
五里合漁港防波堤	男鹿市役所	50	1,260	S54,55	AM-I
能代港埠頭用地造成	能代港湾事務所	50	3,300	S56	AM-I
能代火力ケーソン製作準備工事	大豊建設株	50	1,040	S56	AM-I
能代火力用地造成護岸	能代港湾事務所	50	35,203	S56,57	AM-I
能代火力灰捨場護岸	能代港湾事務所	50	18,633	S56,57	AM-I
八森港離岸堤	能代港湾事務所	50	4,320	S57~62	AM-I
能代火力護岸地震災害復旧	能代港湾事務所	50	12,529	S58	AM-I
秋田新港北防波堤	秋田港湾事務所	50	7,238	S58~60	AM-II
船川石油備蓄用地護岸	船川港湾事務所	50	12,967	S58~60	AM-I
秋田港飯島突堤海岸環境整備工事	秋田港湾事務所	50	3,840	H7,8	AM-I
海岸環境整備工事秋田港飯島北	秋田港湾事務所	50	2,847	H11~13	孔あき
海岸環境整備工事	能代港湾事務所	50	1,840	H13	AM-II
金浦漁港地域水産物供給基盤整備事業	由利地域振興局	50	5,628	H18~25	孔あき,AM-I(孔部のみ強化)
港湾災害復旧工事(秋田港向浜)	秋田港湾事務所	50	808	H25	AM-I
芦川河川改良工事	由利地域振興局	50	245	H27	AM-I
能代港第2灰捨護岸建設工事	能代港湾事務所	90,80,50	13,580	H28~30	孔あき,AM-II
向浜ふ頭用地造成工事	秋田港湾事務所	50	72	H30	AM-I,ケーブル保護
能代洋上風力ケーブル陸揚護岸	秋田洋上風力発電株式会社	50	582	R3	AM-II
	<b>【山 形】</b>				
遊佐海岸比子地区海岸侵食対策工事	庄内支庁建設部	50	1,735	H8,9	孔あき

工 事 名	企 業 者	厚 さ (mm)	数 量 (m2)	年 度	備 考 AM-I:普通, AM-II:強化
菅里海岸環境整備工事	庄内支庁建設部	50	906	H10	孔あき
比子海岸海岸侵食対策工事1号突堤	庄内支庁建設部	50	878	H10	孔あき
米子漁港西防波堤(改良)潜堤工事	庄内総合支庁(旧 庄内支庁酒田港湾事務所)	50	4,522	H16,17,19,22	孔あき(人工リーフ)
H23海岸保全対策事業比子地区海外ヘッドランド工事	庄内総合支庁建設総務部	50	3,765	H24	AM-I, II
比子地区海岸アスファルトマットおよびブロック製作工事	庄内総合支庁建設部	60	4,073	H26,28	孔あき,突堤ヘッドランド
酒田沖スパークイ設置工事	(一財)日本気象協会	50	372	H30	AM-II,風況観測ブイ
	<b>【福 島】</b>				
海岸高潮対策人工リーフ工事(南海老・請戸・小沢・渋佐・萱浜・毛萱仏浜・木崎)	相双建設事務所	50	55,451	H4~22	AM-I(人工リーフ)
林地荒廃防止施設災害復旧(関連)南川原地区	相双林業事務所	50	3,401	H6	AM-I
松川浦漁港南防波堤修築工事	相馬港湾建設事務所	50	6,314	H11~15	孔あき
相馬漁港修築工事	相馬港湾建設事務所	50	253	H12	AM-II
松川浦漁港広域漁港整備事業	相馬港湾建設事務所	80	1,909	H13	孔あき
関田海岸高潮対策工事	いわき建設事務所	50	11,135	H14~16,19	AM-I
真野川漁港突堤工事	相馬港湾建設事務所	50	2,370	H14~16,18	孔あき
関田海岸災害復旧助成工事	いわき建設事務所	50	13,286	H15,17	AM-I
釣師浜漁港港湾海岸全工事	相馬港湾建設事務所	50	7,333	H16~18	孔あき,AM-II
(災)漁港災害(再復)工事(防波堤)(真野川漁港)	相馬港湾建設事務所	50	1,935	H26	孔あき
公共災害復旧(再復)工事(海岸)木崎地区海岸	相双建設事務所	50	7,115	H26,27	孔あき(人工リーフ)
磯浜漁港災害復旧工事	相馬港湾建設事務所	50	34	H26	AM-I
公共災害復旧(再復)工事(海岸)渋佐萱浜海岸	相双建設事務所	50	3,133	H26,27	孔あき(人工リーフ)
公共災害復旧(再復)工事(海岸)小沢海岸	相双建設事務所	50	5,594	H27,28	孔あき(人工リーフ)
漁港災害復旧(再復)工事(防波堤)【松川浦漁港】	相馬港湾建設事務所	50	653	H28	孔あき
勿来漁港海岸離岸堤工事	小名浜港湾建設事務所	80,70,50	2,954	R2~5	孔あき(離岸堤),AM-II