

洗掘防止用アスファルトマット

洗掘防止用アスファルトマット

工 事 名	企 業 者	厚 さ (mm)	数 量 (m2)	年 度	備 考 AM-I : 普通, AM-II : 強化
*** 中国地方 ***					
【国土交通省 中国地方整備局】					
皆生海岸皆生潜堤外災害復旧工事	日野川河川事務所	55	3,023	H20	AM-II, 孔あき, 塩ビ→変更
皆生海岸皆生2号施設改良工事	日野川河川事務所	55	5,025	H22,23	AM-II, 孔あき
皆生海岸富益潜堤第2工事	日野川河川事務所	50	4,039	H26	AM-II, 孔あき
【農 林 省】					
笠岡湾干拓締切堤	中国四国農政局	50	106,400	S47~50	AM-I, 洗掘及び沈下防止
【防衛施設庁】					
岩国飛行場滑走路移設護岸工事	広島防衛施設局	60	38,921	H9,10,14~17	AM-II, 孔あき
岩国飛行場(24)護岸整備工事	広島防衛施設局	50	17,022	H25,26	AM-II, 孔あき
【鳥 取】					
竹内工業団地造成	鳥取県企業局	50	400	S54	AM-I
石脇港海岸侵食対策	鳥取県	50	154	S59	AM-I
豊成港海岸侵食対策	鳥取県	50	997	S59,60	AM-I
長和瀬漁港魚場機能高度化工事	青谷町役場	50	1,125	H15	AM-I, 砂透過低減用
石脇港海岸離岸堤改良	鳥取県中部総合事務所	60~50,50	2,832	R4,5	AM-II, 孔あき
【島 根】					
浜田港海岸離岸堤	島根県	50	9,000	S43,44	AM-I, 洗掘及び沈下防止
差海川導流堤	島根県	50	10,000	S43~46	AM-I
島根発電所取水管工事	中国電力(株)	50	2,600	S44~46	AM-I, 取水管保護
神西湖々岸堤	島根県	50	7,403	S46~50	AM-I, 洗掘及び法面保護
神西湖護岸補修工事	出雲農林振興センター	50	185	H14	AM-I, 洗掘及び法面保護
和木波子海岸防災・安全交付金工事	浜田県土整備事務所	50	385	H27	AM-II (潜突堤)
三隅港湊裏地区海岸(浸食)工事	浜田港湾振興センター	50	659	H28~30	AM-II
和木波子海岸防災・安全交付金(浸食対策)工事	浜田県土整備事務所	60,50	11,575	R2~5	AM-II, 孔あき
益田港海岸海岸メンテナンス工事	益田県土整備事務所	5.5	776	R5	孔あき
【広 島】					
県営梶ヶ浜地区海岸環境整備事業	呉農林事務所	50	1,800	H6	AM-I, 孔あき
【山 口】					
下関彦島埋立護岸	山口県	50	1,200	S45	AM-I, 洗掘及び沈下防止
下関山陽地区地先増殖場造成工事	下関水産振興局	50	6,006	H6,7	孔あき, AM-II
下関漁港(西山地区)海岸環境整備工事	下関水産振興局	85.65~50,50	13,519	H10~14,17	孔あき, AM-II
見島漁港修築工事	萩水産事務所	120.95~50.90~50,50	6,407	H12,13,19	孔あき, AM-II
小串港海岸保全施設整備工事	下関市豊浦総合支所	80.60~50,50	1,103	H13	孔あき, AM-II
只の浜海岸護岸災害復旧工事	長門土木建築事務所	50.65	3,464	H16,17,R5	孔あき, AM-I・II
玉江漁港防砂堤整備工事	萩市役所農林水産部水産課	50.80	2,374	H30	孔あき, AM-II